



OBRAS EN FASE DE EJECUCIÓN 2026 (a fecha 24/03/2026)

DIRECCIÓN FACULTATIVA	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	PEC INICIAL	PEC MODIFICADO	FINANCIACIÓN	ADJUDICATARIA OBRA	INICIO OBRA	PRÓRROGA PLAZO EJECUCIÓN	PREVISIÓN TERMINACIÓN OBRA	ADMINISTRACIÓN TITULAR OBRA EJECUTADA
EXTERNA/JAVIER	REHABILITACIÓN CASA CUARTO	Adecuación de la edificación para su uso en planta baja como oficina vinculada a la administración local o a colectivos socio-culturales o de formación.	156.009,27	188.503,92	EXTERNA	GESTIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS EN CANARIAS, S.A.U. MP (GESPROTUR)	24/10/2025		31/07/2026	Ayto . de Ingenio
EXTERNA/EDUARDO	ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DE MATOS Y EDIFICACIÓN ANEXA-CONJUNTO HISTÓRICO MUSEO DEL AGUA Y EL AZÚCAR	Dotar de aseos , rehabilitando la Casa de Matos,habilitar salidas peatonales, mejorar el vallado,acabado de pasarela...	198.628,56 €	Sin modificaciones	EXTERNA	GESTIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS TURÍSTICOS EN CANARIAS, S.A.U. MP (GESPROTUR)	24/10/2025		31/08/2026	Ayto . de Ingenio
EDUARDO	ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA DE TURISMO Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN	Ejecución de equipamientos sociales en Gran Canaria	52.291,76 €	68.314,30	55.291,76 Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras Arquitectura y Vivienda, del Cabildo de Gran Canaria+16.022,54€ Ppto.	GESTION INTEGRAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES S.L. (GIMSA S.L.)	24/09/2024		resolución de contrato 19/11/2024	Ayto . de Ingenio
CARMELO / JAVIER	REHABILITACIÓN EDIFICIO CASA TALLER DEL CALADO Y LA COCHINILLA	Adecuación de la edificación para su uso en planta baja como equipamiento cultural ,en concreto como espacio de exposición y taller para el colectivo vinculado a la actividad de calado.	293.685,63	345.607,37	305.625,08€ (CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA DEL CABILDO DE G.C.)+39.982,29€ (Ppto. Municipal)	URBAN 2020 S.L.,	16/12/2024	3 MESES + 1 MES	17/04/2026	Ayto. de Ingenio
BEATRIZ	CREACIÓN DE ÁREA DE REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA DE CUESTA CABALLERO (ARRU)	Ejecutar las obras de rehabilitación edificatoria y la reurbanización del espacio urbano.	1.678.659,50	Sin modificaciones	184.964,76€ Ministerio de Transportes+ 1.068.836€ Comunidad Autónoma de Canarias+231.933,96 Ppto. Municipal + 231.933,96€ Consorcio de	MULTISERVICIOS VERDE SUÁREZ, S.L.	12/07/2024		resolución contrato 19/01/2026	Ayto. de Ingenio
GUSTAVO / NOELIA	CAMINO ESCOLAR SEGURO: FOMENTO DE LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD PEATONAL EN EL ENTORNO DEL CEIP POETA TOMÁS MORALES, CARRIZAL	Mejora pavimentación y otros.	494.770,79	Sin modificaciones	Presupuesto municipal	HERMANOS MEDINA LA HERRADURA, S.L.	16/10/2023		resolución de contrato 30/11/2023	Ayto. de Ingenio
JAVIER/NATALIA	REFORMA INTEGRAL DE LOS ASEOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Mejora del suministro general del agua corriente, así como la capacidad y mejora estética.	85.000,00	94.566,64	85.000,00€ (PCA 2024)+9.566,54€ (Ppto. Municipal)	TÉCNICAS ESPECIALES BETANCORT, S.L.U.	01/07/2025		En curso modificación de contrato	Ayto. de Ingenio
MARIA JOSE / MARIA SOLEDAD	MEJORA DE LA PLAZA ENTRADA DE LA NUEVA BIBLIOTECA Y CENTRO DEPORTIVO CHANO MELIÁN EN CARRIZAL Y VIAL DE BORDE PEATONAL	Regenerar el espacio público existente entre la futura biblioteca municipal de Carrizal, el pabellón Chano Melián y el inmueble destinado al espacio creativo INGENIOJOVEN	250.000,00	Sin modificaciones	248.750,00€ FDCAN +1.250,00 Ppto. Municipal	REYES ALMEIDA, S.L.	21/01/2026		21/06/2026	Ayto . de Ingenio
LUCRECIO	OBRA DE MEJORA Y ADECUACIÓN DEL CENTRO CÍVICO-CULTURAL DE CARRIZAL	Reformar los espacios para dar cumplimiento a la accesibilidad junto con otras normativas aplicables	3.094.534,12	3.558.226,13	1.344.259,13€ (FDCAN 2026)+1.344.259,13€ (FDCAN 2027)+869.707,77€ Ppto municipal	PEREZ MORENO, S.A.U.	15/07/2025		ACTA SUSPENSION 21/01/2026	Ayto . de Ingenio